PAMPA

Arq. Facundo Romero Pío
Arq. Mateo Vidal

Montevideo, 21 de octubre de 2022.

INFORME MENSUAL 02

Proyecto: Sede SAU y Centro de Simulación.
Cliente: Sociedad de Anestesiología del Uruguay.
Localización: Carrasco, Montevideo, Uruguay.

ESTADO DE OBRA

-En el exterior se continúa con la pintura en las fachadas, con la diferenciación de tonalidades según estipulaba la comisión de Carrasco y Pta. Gorda. Junto a eso se está pintando la herrería de fachada (rejas de SS, barandas de terrazas y soportes maceteros de ventanas).

-Se realizaron parches en la membrana aluminizada de azotea, cubriendo la totalidad de la superficie y los pretiles con membrana líquida.

-En cuanto a la estructura, aceptado el refuerzo estructural en SS se está avanzando en el armado de los patines donde apoyará el pórtico metálico. En PB se completó el llenado de los dados de hormigón armado de transición donde van a descansar los perfiles metálicos que oficiarán de dinteles, posteriormente se demolerán los muros para abrir el Hall y la conexión entre salas.

-Se ejecutó la totalidad de los trabajos de sanitaria exteriores (desagües primarios a colector y captaciones pluviales), encontrándose en espera de una inspección previa de parte de la IM ya coordinada por la asesora en sanitaria.

-En el interior se comenzó con los trabajos de abastecimiento en SS (cocina y baño).

PAMPA

web: www.pampa-a.com
instagram: @pampa_arquitectura

PAMPA

web: www.pampa-a.com
instagram: @pampa_arquitectura

PAMPA

web: www.pampa-a.com
instagram: @pampa_arquitectura

-Días efectivos de obra a la fecha: 36.

Arq. Facundo Romero Pío
+598 98 722 265
facundopioo@gmail.com

Arq. Mateo Vidal
+598 91 035 756
vidalvignone@gmail.com