PAMPA

Arq. Facundo Romero Pío
Arq. Mateo Vidal

Montevideo, 09 de septiembre de 2022.

INFORME MENSUAL 01

Proyecto: Sede SAU y Centro de Simulación.
Cliente: Sociedad de Anestesiología del Uruguay.
Localización: Carrasco, Montevideo, Uruguay.

ESTADO DE OBRA

-En términos generales, se comenzó a trabajar tanto en el interior como en el exterior de la casa.

- Construcción de obrador en Subsuelo.

-Desmonte de baño en SS, retiro de piso de parquet y preparación de paredes interiores en mal estado previo a la impermeabilización interna prevista y posterior armado de tabique de ventilación.

-Se comenzaron a restaurar postigones de SS y rejas de fachada.

-Siguiendo el accionar estipulado, se cateó la viga ubicada en el Local 05 (Depósito) para descubrir si existía un descenso o solo corrosión del acero. El día de ayer visitó la obra el ingeniero Carlos Piña constatando que existía un descenso de la losa del entorno de 2cm para la cual ya se encuentra calculando un refuerzo estructural. Este descenso se evidencia ya en el contrapiso del Local 12 (Sala Multipropósito) al haber quitado el entablonado del piso.

-Se retiraron pisos de pinotea en Planta Baja.

-Demolición de baño y cocina de PB.

-Cateo de viga en PB sobre muro a demoler.

- Armado de andamios en fachada sur y comienzo de hidrolavado de fachadas.

-Reparaciones de revoques en muro de acceso a estacionamiento.

-Reparaciones de revoques exteriores sobre Murillo.

-Retiro de equipos de aire acondicionado y radiadores.

PAMPA

web: www.pampa-a.com
instagram: @pampa_arquitectura

-Días efectivos de obra a la fecha: 10.

Arq. Facundo Romero Pío
+598 98 722 265
facundopioo@gmail.com

Arq. Mateo Vidal
+598 91 035 756
vidalvignone@gmail.com

PAMPA

web: www.pampa-a.com
instagram: @pampa_arquitectura